

Утверждаю:
Глава Администрации
Аксайского
городского поселения
Соловьев

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы" отчетный период 9 месяцев 2018г.



№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета городского поселения на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб)		
						предусмотрено программой	факт на 01.10.2018г.	заключено муниципальных контрактов (соглашений), на 01.10.2018г.
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Администрация Аксайского городского поселения -Заместитель Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А. МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	сохранить эстетический вид и санитарный порядок на объекте а/д на территории АГП; увеличение протяженности участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, посредством капитального ремонта и строительства новых участков дорог	X	X	233 308,10 ✓	109 528,00 ✓	201 131,40
1.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	зимняя уборка а/д и тротуаров, уборка мусора с а/д покраска бордюров, нанесение дорожной разметки, покраска барьерные ограждения, содержание элементов дорог (светофоров, автопавильонов)	01.01.2018г.	31.12.2018г.	58 570,20 ✓	35 783,00 ✓	41 613,60
1.1.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	зимняя уборка а/д и тротуаров, уборка мусора с а/д покраска бордюров, нанесение дорожной разметки, покраска барьерные ограждения, содержание элементов дорог (светофоров, автопавильонов), уборка и мойка автопавильонов	01.01.2018г.	31.12.2018г.	58 570,20	35 783,00	41 613,60

	Контрольное событие программы; Полноценное выполнение комплекса вышеуказанных мероприятий, которые позволят сохранить эстетический вид и санитарный порядок на объекте а/д на территории АГП	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	- формы КС №2, КС №3	X	X	X	X	X
1.2.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Поддержание состояния а/д техническим требованиям, путем выборочного ремонта	01.01.2018г.	31.12.2018г.	49 168,50	28 605,70	37 637,40
1.2.1.	Ремонт остановочных площадок по ул. Речников (поселок Алексева), ул. Садовая / ул. Луговая, ул. Садовая /ул. Центральная	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	561,20	561,20	561,20
1.2.2.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаева в г. Аксае, Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Проведение ремонта, совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик	01.01.2018г.	31.12.2018г.	20 549,10	17 910,90	17 910,90
1.2.3.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пороховая балка (на участке от ул. Западная ПК 0+00 до ПК 4+60) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	1 989,20	1 989,20	1 989,20
1.2.4.	Ремонт автомобильной дороги по ул. К. Либкнехта в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	1 492,50	1 492,50	1 492,50
1.2.5.	Ремонт тротуара по ул. Шевченко	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	487,90	470,10	487,90
1.2.6.	Ремонт тротуара по ул. Маяковского	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	344,10	260,10	260,10
1.2.7.	Ремонт тротуара по пр. Ленина (от ул. Гагарина до пр. Ленина в районе д.10) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	845,80	834,70	834,70

1.2.8.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Речников на пересечении с ул. Объездная в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	365,40	312,60	345,60
1.2.9.	Ремонт тротуара по ул. Садовая (от Военного городка до ул. 8 марта)	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	294,50	250,20	250,20
1.2.10.	Ремонт проездов по ул. Казачья 1 в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	1 275,00	0,00	1 275,00
1.2.11.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пороховая балка (на участке от ул. Западная ПК 4+60 до перекрестка) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	3 221,60	0,00	0,00
1.2.12.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Шевченко (от ул. Луначарского до ул. Фрунзе) в г. Аксае Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.07.2018г.	31.12.2018г.	3 378,20	0,00	3 378,20
1.2.13.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Курганная в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.07.2018г.	31.12.2018г.	2 076,40	2 073,30	2 076,40
1.2.14.	Ремонт проезда ул. Садовая д. 1-5 до ул. Мичурина д.1 в г. Аксай РО	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.07.2018г.	31.12.2018г.	306,00	305,80	305,80
1.2.15.	Ремонт проездов между домами 20,22 ГК "Дон"-пр.Ленина 18, ул Дзержинского, 1-а. в г. Аксае РО	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.07.2018г.	31.12.2018г.	373,00	372,90	372,90
1.2.16.	Ремонт проезда от ул. Платова к жилому дому №6 по ул. Платова, до жилого дома №1 по ул.Дзержинского в г. Аксае РО	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.07.2018г.	31.12.2018г.	568,00	564,50	564,50
1.2.17.	Ремонт тротуара по пр. Ленина (на пересечении с ул. Мира) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.06.2018г.	31.12.2018г.	299,60	237,80	237,80

1.2.18.	Выборочный ремонт автомобильных дороги и тротуаров на территории Аксайского городского поселения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.07.2018г.	31.12.2018г.	3 019,60	293,30	294,00
1.2.19.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.09.2018г.	31.12.2018г.	2 407,30	0,00	0,00
1.2.20.	Строительный контроль (соблюдение требованиям СНИПа)	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	600,00	132,10	373,10
1.2.21.	Текущий ремонт между домами по ул. Дружб-Ленина 19,21,23 в г. Аксай РО	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	580,00	544,50	544,50
1.2.22.	Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Яблонева (от ул. Садовая до ул. Ландышева) в г. Аксай РО	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	205,00	0,00	205,00
1.2.23.	Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Цветочная (от пер. Центральный до пер. Луговой) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	1 751,10	0,00	1 751,10
1.2.24.	Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Цветочная (от пер. Луговой до пер. Транспортный) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	1 308,00	0,00	1 275,00
1.2.25.	Текущий ремонт автомобильной дороге по ул. Гагарина (от ул. Шевченко жо ул. Круглая) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	870,00	0,00	851,80

	Контрольное событие программы; Полноценное выполнение комплекса вышеуказанных мероприятий, которые позволят сохранить эстетический вид и санитарный порядок на объекте а/д на территории АГП	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	- формы КС №2, КС №3	X	X	X	X	X
1.3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.		X	X	29 279,20 ✓	14 665,50 ✓	29 063,70
1.3.1.	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. им. Ивана Шахового в городе Аксае Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Проведение капитального ремонта , совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик	01.01.2018г.	31.12.2018г.	25 078,40	14 665,50	24 998,70
1.3.2.	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Иевлева (от ул. Орджоникидзе до ул. Солнечная) в г. Аксае Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Проведение капитального ремонта , совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик	01.01.2018г.	31.12.2018г.	4 000,00	0,00	3 980,00
1.3.3.	Строительный контроль при проведении по капитальному ремонту автомобильных дорог	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Мероприятия по контролю при проведении капитального ремонта , совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик	01.01.2018г.	31.12.2018г.	200,80	0,00	85,00
	Контрольное событие программы:	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	формы КС №2, КС №3			X	X	X
1.4.	Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	Введение в эксплуатацию объектов	01.01.2018г.	31.12.2018г.	86 581,00 ✓	28 979,90 ✓	83 487,60 ✓
1.4.1.	Строительство южного въезда в г. Аксай (от ул. Гулаева до транспортной развязки на 1061 км (Александровская))	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	Введение в эксплуатацию объекта	01.01.2018г.	31.12.2018г.	53 190,30 ✓	25 335,20 ✓	53 190,30 ✓

1.4.2.	Строительный контроль при проведении по строительству южного въезда в г. Аксай (от ул. Гулаева до транспортной развязки) при проведении работ по строительству южного въезда в г. Аксай (от ул. Гулаева до транспортной	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	Осуществление строительного контроля при строительных работах	01.01.2018г.	31.12.2018г.	407,90 ✓	0	407,8 ✓
1.4.3.	Строительный контроль при проведении работ по строительству южного въезда в г. Аксай (от ул. Гулаева до транспортной	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобкова Д.А.	Осуществление авторского надзора	01.01.2018г.	31.12.2018г.	130,00 ✓	0	129,8 ✓
1.4.4.	Строительство автомобильной дороги по ул. ул. Славянская и ул. Киевская (от ул. Садовая до ул. Вартанова) в г. Аксай Ростовской области	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобкова Д.А.	Введение в эксплуатацию объекта	01.01.2018г.	31.12.2018г.	18 434,00	0	15515,7 ✓
1.4.5.	Строительство тротуара по ул. Славянская и ул. Киевская (от ул. Садовая до ул. Вартанова) в г. Аксай Ростовской области	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобкова Д.А.	Введение в эксплуатацию объекта	01.01.2018г.	31.12.2018г.	3 800,00	0	3652,9 ✓
1.4.5.	Строительство подъездной дороги к дошкольному образовательному учреждению по ул. Садовая (9 стр.кв.) г. Аксай	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	Введение в эксплуатацию объекта	01.01.2018г.	31.12.2018г.	6 825,50	0,00	6 825,50 ✓
1.4.6.	Строительство парковки подъездной дороги к дошкольному образовательному учреждению по ул. Садовая (9 стр.кв.) г. Аксай	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	Введение в эксплуатацию объекта	01.01.2018г.	31.12.2018г.	900,10	892,90 ✓	900,10 ✓
1.4.7.	Строительство парковки к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным бассейном по адресу: ул. Речников, 11 в Аксайском городском поселении	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	Введение в эксплуатацию объекта	01.01.2018г.	31.12.2018г.	2 715,20	2 698,50 ✓	2 698,50 ✓

1.4.8.	Строительный контроль (соблюдение требованиям СНиПа)	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.		01.01.2018г.	31.12.2018г.	178,00	53,30	167,00
	Контрольное событие программы:	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	КС-2, КС-3, акт выполненных работ , ввод в эксплуатации объекта	X	X	X	X	X
1.5.	Разработка и изготовление проектно-сметной документации, проведении экспертизы	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	Подготовка ПСД для осуществления строительства и капитального ремонта	01.01.2018г.	31.12.2018г.	9 709,20	1 493,90	9 329,10
1.5.1.	Разработка ПСД по объекту "Капитальный ремонт а/дороги по ул. им. Ивана Шахового в городе Аксае РО"	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги	01.01.2018г.	31.12.2018г.	1 474,00	1 473,90	1 473,90
1.5.2.	Разработка ПСД на строительство тротуара по ул. Славянская и ул. Киевская (от ул. Садовая до ул. Вартанова) в г. Аксай Ростовской области	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	ПСД на строительство подъездной дороги тротуара	01.01.2018г.	31.12.2018г.	344,60	0,00	344,60
1.5.3.	Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул. Славянская и ул. Киевская (от ул. Садовая до ул. Вартанова) в г. Аксай Ростовской области	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	ПСД на строительство автомобильной дороги по ул. Киевская	01.01.2018г.	31.12.2018г.	790,60	0,00	790,60
1.5.4.	Разработка ПСД на Строительство автомобильной дороги от пр. Ленина к ул. Садовая в г. Аксае Ростовской области	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	ПСД на строительство автомобильной дороги	01.01.2018г.	31.12.2018г.	3 200,00	0,00	2 900,00
1.5.5.	Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Речников	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	ПСД на реконструкцию автомобильной дороги	01.01.2018г.	31.12.2018г.	3 900,00	20,00	3 820,00
	Контрольное событие программы	Администрация Аксайского городского поселения- Зам. Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А., МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ " Начальник - Куленок А.С.	Положительные заключения на объекты и сметную документацию по вышеуказанным объектам	X	X	X	X	X
		Администрация Аксайского городского поселения -Заместитель	увеличение протяженности сетей наружного уличного освещения;					

2.	Подпрограмма "Уличное освещение"	Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А. МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Бобков Д.А.	- содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения.	01.01.2018г.	31.12.2018г.	23 120,50 ✓	15 197,40 ✓	22 746,40
2.1.	Содержание сетей уличного освещения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения.	01.01.2018г.	31.12.2018г.	21 475,10	14 418,00	21 475,10
2.1.1.	содержание сетей уличного освещения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения.	01.01.2018г.	31.12.2018г.	6 166,10	3203,2	6166,1
2.1.2.	потребление электроэнергии сетей уличного освещения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения.	01.01.2018г.	31.12.2018г.	15 309,00	11214,8	15309
	Контрольное событие программы ;	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Акт приемки-передачи , формы КС №2, КС №3	X	X	X	X	X
2.2.	Ремонт сетей уличного освещения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	выполнение комплекса работ по восстановлению эксплуатационных характеристик сетей уличного освещения, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт сетей)	01.01.2018г.	31.12.2018г.	1 645,40	779,40	1 271,30
2.2.1.	Ремонт сетей уличного освещения (выборочный)	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	выполнение комплекса работ по восстановлению эксплуатационных характеристик сетей уличного освещения, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт сетей)	01.01.2018г.	31.12.2018г.	1 645,40	779,40	1 271,30
	Контрольное событие программы	Администрация Аксайского городского поселения- Зам. Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А., МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ " Начальник - Куленок А.С.	выполнение комплекса работ по восстановлению эксплуатационных характеристик сетей уличного освещения, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт сетей)	X	X	X	X	X
Итого по муниципальной программе				X	X	256 428,60	124 725,40 ✓	223 877,80

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ

Бобков Д.А.

Начальник финансового отдела Администрации Аксайского городского поселения

Милева О.С.

Исп.: Нариманяк Б.Г.

Тел.: 8(86350) 5-01-22